EL KHAYATT red bricks factory

THE STATE OF THE ART

الخياط القابضة
EL KHAYYAT HOLDING

RED BRICKS FACTORY

CERTIFICATIONS

RED HOLLOW BRICK UNIT TEST REPORT

TEST METHOD : ASTM C-140

PROJECT	CERCON PROJECTS IN RIYADH	**DATE**	01-06-2014
CLIENT	CERCON CO. FOR CONTRACTING	**REF.**	G/SMF-109
LOCATION	AL RIYADH, K.S.A.	**SOURCE**	-
SAMPLING DATE	--------	**TESTED BY**	S.K.

SAMPLE NO.	AVG. BLOCK DIMENSIONS (CM) L * W * H	NET AREA (CM^2)	GROSS AREA (CM^2)	REMARKS
1	40.0 * 20.0 * 20.0	-	800.0	wall block
2	40.0 * 20.0 * 20.0	-	800.0	wall block
3	40.0 * 20.0 * 20.0	-	800.0	wall block

TEST RESULTS		SAMPLE # 1	SAMPLE # 2	SAMPLE # 3
MINIMUM FACE SHELL THICKNESS	(cm)	1.00	1.00	1.00
MINIMUM WEB THICKNESS	(cm)	1.00	1.00	1.00
VOLUME	(cm^3)	6521.0	6521.0	6521.0
WEIGHT	(gram)	10317.0	10330.0	10300.0
DENSITY	(gm/cm^3)	1.582	1.584	1.580
ABSORPTION	(%)	7.7	7.7	7.8
SHRINKAGE (By drying)	(%)	-	-	-
LOAD	(Kn)	368.541 Abnormal	658.468	638.429
STRENGTH ON GROSS AREA	(kg/cm^2)	-	87.20	84.54
AVERAGE STRENGTH ON GROSS AREA	(kg/cm^2)	85.87		
STRENGTH ON GROSS AREA	(N/mm^2)	-	8.55	8.29
AVERAGE STRENGTH ON GROSS AREA	(N/mm^2)	8.42		

REMARKS : _____

_____

GEOTECHNICAL & ENVIRONMENTAL CO.

Laboratory Engineer

الشركة الجيوتقنية والبيئية المحدودة [جيكو]

Geotechnical & Environmental Co. Ltd.

Partners for Quality Construction

Arab Center المركز العربي

For Engineering Studies للدراسات الهندسية

TEST REPORT ON COMPRESSIVE STRENGTH OF CLAY BLOCKS

Owner	N.P	Report No.	TMR10043848
Contractor	Al Seal Trading and Contracting Co.	Date Reported	04-10-10
Consultant	ARAB ENGINEERING BUREAU (AEB)	Sample No.	TMS10032200
Project No.	-	Request No.	TMQ0013542
Project Name	Palm Tower/RGHQ	Client Reference	Verbal

Sample Description	Red Clay Blocks	Sampled By	Contractor's & Consultant's Rep.
Source	AlKhayat Clay Blocks	Sampling Date	03-10-10
Sample Location	-	Sampling Cert.	N.P.
Lot No.	N.P.	Sampling Method	-
Lot Size	N.P.	Sample Size	10
Work Size	400x200x200mm	Colour	N/A

Test Method	BS 6073- Part 2-1981	Sample Brt. In By	Contractor's & Consultant's Rep.
Test Method Var.	-	Date Received	03-10-10
Tested By	Nabin	Date Tested	04-10-10

BLOCK NO:	DIMENSIONS (mm)	COMPRESSIVE STRENGTH (N/mm²)
1	398x198x200	7.1
2	398x198x200	6.7
3	399x196x200	7.3
4	396x197x200	7.8
5	390x196x197	13.8
6	391x196x198	14.5
7	396x196x197	7.0
8	385x194x194	13.8
9	398x196x198	10.5
10	385x195x194	17.5
	Min.	6.7
	Average	10.8

QCS: Sec. 13: Part 4:		
Class of Block	Lowest individual block	Average of the blocks
Class 6	6 N/mm²	7.5 N/mm²
Class 12	12 N/mm²	15 N/mm²

Eng. Ghaleb Al Zubi
Materials Dept. Manager

Arab Center المركز العربي
For Engineering Studies للدراسات الهندسية

ص.ب ١٩٥٧٩، الدوحة، قطر هاتف: ٤٤٨٧٠١٤١ ٩٧٤+ فاكس: ٤٤٨٧٠١٤٦ ٩٧٤+
P.O.Box 19579, Doha, Qatar Tel: +974 44870 141 Fax: +974 44 870 146
E-mail:acesdoha@aces-int.com www.aces-int.com

IAS ACCREDITED
ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

AL HOTY - STANGER	TEST REPORT	Our Ref.: RD-C-02528/2
	ON CLAY BRICKS SAMPLE	Date: 06 April 2014
	TEST METHOD: SASO 184	Page: 1 of 1

Client	:	El Khayyat Red Brikcs Manufacturing - Al Kharj
Project	:	Product Control
Sample ID.	:	Clay Bricks
Location/Source:		Sample as provided by Client
Test Required	:	Water Absorption
Equiptment Used	:	Oven: 16315; W. Scale: D422100588

Date Sample Received	:	31 March 2014
Date Sample Tested	:	02 April 2014
Sampling Performed by:		Client
Sampling Method	:	ASTM
Testing Performed by	:	Ram
Testing Conducted at	:	Riyadh Lab
Test Method Variation	:	Nil

RESULTS:

Test Sample No.	Weight as Received (g)	Over Dry Weight (g)	SSD Weight (g)	Absorption @ 24 hours (%)
1.	10379	10378.5	11305.5	9.0
2.	10211	10210.0	11101.0	8.7
3.	10304	10302.5	1203.5	8.7
4.	10309	10308.0	11203.0	8.7
5.	10264	10261.0	11337.0	10.5
			Average:	**9.1**

SPECIFICATION REQUIREMENTS: SASO 1246

- 20% by weight (Maximum) for Single blocks
- 15% by weight (Maximum) for Average of tested blocks

TEOFILO D. CABAL JR.
Regional Manager – **Central Region**
For AL HOTY-STANGER LTD.

MOHAMMED H. ABOU ELELLA
Senior Regional Engineer
For AL HOTY-STANGER LTD.

F-5

This report relates only to the sample tested and shall only be reproduced in full with the written approval of Al Hoty Stanger Ltd. Co. Laboratory

شهادات الجودة*

CERTIFICATES

EL KHAYYAT RED BRICKS MANUFACTURING
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

معتمد للمدارس الحكومية (بنين / بنات)
بتصريح من وزارة التربية

* أصول الشهادات موجودة لدينا للإطلاع

مصانع الخياط للطوب الأحمر

ص.ب ٣٣٠٠، جدة ٢١٤٧١، المملكة العربية السعودية - هاتف: ٦٦٣٣٢٣٧ ٢ ٩٦٦+ تحويلة: ٢١٨ فاكس: ٦٦٥١٠٣٩ ٢ ٩٦٦+

BUREAU VERITAS

CERTIFICATE OF INSPECTION

B.V. Job Ref: **IDD.06.52.ELKHAYYAT**

Inspection ordered to B.V. by (1):

Supplier: **EL KHAYYAT RED BRICKS MANUFACTURING KINGDOM OF SAUDI ARABIA**

Copies to : N/A

(1) the addressee of the original of this certificate ;

Description of the Supply / Subject of inspection / test:

Witness & Review of compressive strength tests & physical measurement results conducted on clay red bricks.

Scope of the B.V. Survey:

Witness & Review of compressive strength tests & physical measurement results performed by the supplier staff and equipment on clay red bricks, according to SASO standard.

Reference document (s) : (2)

(2) SASO Standard – SSA 186/1980.

List of enclosures (or reference to enclosed list):

- EL KHAYYAT FINAL PRODUCT TEST REPORT, REF. NO. EKRBM/249/2006 DATED 02 AUGUST 2006.

The certificate is valid together with enclosures (if listed). Only pages of enclosures (or parts of pages) which are stamped, are considered as part of this certificate.

Marking and Stamping on the items:
Particulars or comments: NONE

Date of Issuance: 03.08.2006
Date of last inspection: 02.08.2006

Issued by: Bureau Veritas - Saudi Arabia
Name: Hisham Mokhtar
Sign:

BUREAU VERITAS SAUDI ARABIA PARIS 1828 06 INTERNATIONAL REGISTER

Location of inspection: El Khayyat plant, Bahrah, Saudi Arabia

This certificate is delivered within the Scope of the General Conditions of Services of Bureau Veritas
Ce Certificat est délivré dans le cadre des Conditions Générales de Service du Bureau Veritas

This certificate is issued further to an inspection whose duration and scope were limited by the terms and conditions of the contract with BV principal. This certificate is NOT an indication that the item(s) is (are) fit for any specific purpose and does not release the manufacturer, supplier and any party from their respective duty, guarantee, obligation and/or indemnity relating to, without limitation, patents, workmanship, materials, safety, performance in operation and/or reliability.	

RED BLOCK TEST RESULT

PROJECT	SAUDI TAROUK COMPANY	**DATE**	22/6/2014
CLIENT	EL KHAYAT RED BRICKS	**TEST REF.**	ASTM C 140
LOCATION	RIYADH, KINGDOM OF SAUDI ARABIA	**REF. NO.**	QC-3462
MATERIAL	RED BLOCKS	**DATE RECEIVED**	21-06-14

RED BLOCK

SAMPLE #	AVE. BLOCK DIMENSION			NET AREA (cm²)	GROSS AREA (cm²	REMARKS
	L	W	H			
1	40	20	20	512	800	RED CLAY BLOCK
2	40	20	20	512	800	RED CLAY BLOCK
3	40	20	20	512	800	RED CLAY BLOCK

TRIAL NO	1	2	3
A. WEIGHT (grams)	11457.0	11546.0	11534.0
B. DENSITY (gm/cm³)	1.119	1.128	1.126
C. ABSORPTION (%)	7.9	7.4	7.6
D. LOAD (KN)	315.5	338.4	319.4
E. STRENGTH ON NET AREA (kg/cm)²	62.83	67.44	63.61
AVERAGE STRENGTH ON NET AREA (kg/cm²)	64.62		
F. STRENGTH ON GROSS AREA (kg/cm²)	40.21	43.16	40.71
AVERAGE STRENGTH ON GROSS AREA (kg/cm²)	41.36		

TESTED BY:		**CHECKED BY:**	
NAME	KUTTY ALAVI PARI	NAME	CLAUDELL SUMAWANG
SIGNATURE		SIGNATURE	
DATE	22/6/2014	DATE	22/6/2014

شركة التربة والاساسات المحدودة
SOIL & FOUNDATION CO. LTD.

AL HOTY - STANGER	TEST REPORT	Our Ref.: RD-C-02528/1
الحوطي ALHOTY ستانجر STANGER	ON CLAY BRICKS SAMPLE	Date: 06 April 2014
	TEST METHOD: SASO 184 / GS 1419	Page: 1 of 1

Client	:	El Khayyat Red Brikcs Manufacturing - Al Kharj	Date Sample Received	:	31 March 2014
Project	:	Product Control	Date Sample Tested	:	02 April 2014
Sample ID.	:	Clay Bricks	Sampling Performed by:		Client
			Sampling Method	:	ASTM
Location/Source:		Sample as provided by Client	Testing Performed by	:	PT Cortez
Test Required	:	Compressive Strength	Testing Conducted at	:	Riyadh Lab
Equiptment Used	:	Comp. Machine: SN. G-5092	Test Method Variation	:	Nil

RESULTS:

Sampl Ref. No.		1	2	3	4	5
Length	(mm)	397	397	395	395	396
Width	(mm)	198	197	196	196	195
Height	(mm)	195	195	196	196	196
Weight	(kg)	10.286	10.370	10.326	10.365	10.296
Gross Area	(mm^2)	78606	78209	77420	77420	77220
Density Gross	(kg/m^3)	-	-	-	-	-
Maximum Load	(kN)	860.0	850.0	820.0	850.0	900.0
Compressive Strength on Gross Area	(N/mm^2)	10.9	10.9	10.6	11.0	11.6
Compressive Strength on Gross Area	(kg/cm^2)	111.2	111.2	108.1	112.2	118.3
Average Compressive Strength	(N/mm^2)	11.0				
Average Compressive Strength	(kg/cm^2)	112.2				

Compressive Strength for Load Bearing as per SASO 185 / GS 1420/2002 Table 2

Average Compressive Strength on Gross Area Average = 6.0 (N/mm^2) / 60 (kg/cm^2)

Minimum value for compressive strength of single bricks = 7.5 (N/mm2) / 75 (kg/cm^2)

TEOFILO D. CABAL JR.
Regional Manager – **Central Region**
For AL HOTY-STANGER LTD.

AL HOTY STANGER LTD. CO. RIYADH C.R. 2051029999

MOHAMMED H. ABOU ELELLA
Senior Regional Engineer
For AL HOTY-STANGER LTD.

F-5

This report relates only to the sample tested and shall only be reproduced in full with the written approval of Al Hoty Stanger Ltd. Co. Laboratory

EMAAR

King Abdullah Economic City

KING ABDULLAH ECONOMIC CITY
GEMS WORLD ACADEMY PROJECT

TRANSMITTAL/SUBMITTAL FORM

V10

TRANSMISSION OF DRAWINGS, DOCUMENTS, SAMPLES, ETC.

Transmittal/Submittal No.	Rev.
4001	0
Date: 15-12-08	

CONTRACTOR:
FREYSSINET SAUDI ARABIA

SUBMITTED FOR	CODE
APPROVAL	1
YOUR INFORMATION	2
	3

Package Title:
EL Khayyat Red Bricks For Internal and External Walls
Burnt Clay Block

ACTION	
APPROVED	A
APPROVED AS NOTED	B1
APPROVED AS NOTED AND RESUBMIT	B2
REVISE AND RESUBMIT	C
FOR INFORMATION	R

TO: SBCM

Cc. TURNER

WE ARE SENDING HERE WITH THE DOCUMENTS LISTED BELOW

ITEM	QTY	Dwgs. Specs	DOCUMENT / DRAWING No.	DESCRIPTION	TYPE*		
1	1			EL Khayyat Red Bricks For Enternal and External Wall Partition Burnt Clay Block.		(1)	
	1			Type: 200 x 200 x 400		(1)	
	1			Type: 150 x 200 x 400		(1)	
	1			Product Brochures		(1)	
	1			Compressive Strength Test Result		(1)	
	1			Company Certificate		(1)	

reyssinet SAUDI ARABIA

RECEIVED
Date 20/12/08

COPIES:

FOR CONTRACTOR:

Design Consultant to enter Action Codes and Remarks, and return to Contractor

CONSULTANT REMARKS:

1- Submit M.o.s
2- submit all metal accessories & FFF
3- " good sample.

Correction or comments made relative to submittals during this review DO NOT relieve the contractor from compliance with the requirements of drawings and specifications. This check is only for review of general conformance with design concept of the project

COPIES

FOR DESIGNER / CONSULTANT: DATE:

(1) Code to be entered by contractor

(2) Code to be entered by Designer / Consultant

*TYPE: SD - Shop Drawings GT - Guarantee / Warrantee TI - Test / Inspection CA - Calculations
SM - Sample MD - Manufacturer's Data CT - Certificates OT - Others

SBCM

reyssinet SAUDI ARABIA

Turner

2:10

King Abdullah Economic City

KAEC - Bay La Sun

EMAAR

Submittal Transmission Form

Contractor: Saudi Oger Ltd.	Submittal No.: BLS-A-SM-0006-00 Rev: 00	Date: 13/05/2008

Transmission of Drawings, Documents, Samples, etc.

To: Engr. Osama Sadek - SAK Consultants

For Contractor: George Khoury - Project Manager

Arch. ■ Str. ☐ Elec. ☐ Mech. ☐

WE ARE SENDING HERE WITH THE DRAWING / DOCUMENTS / SAMPLES LISTED BELOW.

SUBMITTED FOR:	CODE
APPROVAL	1
YOUR INFORMATION	2
COORDINATION	3

ACTION:	CODE
APPROVED	A
APPROVED AS NOTED	B
REVISED AND RESUBMIT	C
FOR INFORMATION	R

Item	Qty	Dwg. / Spec. Reference	Description	Type*	Code: Submittal	Code: Action
1	4Original 4Copy		Masonry Block - Red Brick Manufacturer: - EL-KHAYYAT Attached: - Company Profile - Granite & Marble Mechanical Fixation on Red Clay Brick - Data Sheet for Red Clay Brick - Test Report Sample: - 10, 15, 20(9 holes), 20(12 holes) Red block was approved as an alternative to cement light weight block as per progress meeting no.45 @ 5th of May 08 RAS No. 14	SM	1	B

Copies:
Mr. Saleh Saadawi - EMAAR (Cover page copy)
Mr. Osama A. Sekeina - TURNER (Cover page copy)

QA/QC Manager: Danilo Diamante
Date: 13/05/2008

For Contractor's:
George Khoury - PM
Date: 13/05/2008

Sent to Consultant to enter Action Codes and Remarks, and return to Contractor.

REMARKS

1- APPROVED AS PER PROGRESS MEETING MINUTES 145.
2- RESUBMIT TEST REPORT HAS TO BE UPDATA USING INTERNAL PARTITION ONLY.
3- ONLY THE TYPES WITH WEIGHT COMPLY WITH THE SPECIFICATION ARE APPROVED SIZE (10x20x40) CM (15x20x40) MM 20x20x40) CM

Submission of comments made relative to submittals during this review DO NOT relieve the contractor from compliance with the requirements of drawings and specifications. This review is only for general conformance with design concept of the project and general compliance with the information given in the contract documents. The contractor is responsible for confirming and correlating all quantities and dimensions, for selecting fabrication processes and techniques of construction, coordinating his work with that of all other contractors, and performing his work in a safe and satisfactory manner.

23-5-08

Copies:

Acknowledgement/Reception
Received by :
Date :
Signature :

19 MAY 2008

For Designer / Consultant: Date:

Type: SD - Shop Drawings; SM - Sample; CT - Certificates; GT - Guarantee / Warrantee; TI - Test / Inspection; OT - Others; MD - Manufacturer's Data; CA - Calculations; GR - General Requirements

Saudi Oger Ltd.
Project 3456

SAK Engineering Consultants

Turner

بسم الله الرحمن الرحيم

تشهد الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بأنها رخصت

لـ مصانع الخباط للطوب الأحمر

باستعمال علامة الجودة على المنتجات التالية :

الطوب المصنوع من الطين المحروق فقط

لمطابقتها للمواصفات القياسية السعودية

رقم ١٩٨٠/١٨٥م

ولمدة عام واحد ابتداءً من ١٤٢٩/١١/١٣ هـ الموافق ٢٠٠٨/١١/١١ م

والله الموفق

محافظ الهيئة

نبيل بن أمين ملا

رقم الترخيص : ١٤٢٩/٢٦٥

بسم الله الرحمن الرحيم

Soil & Foundation Co. Ltd.

PAID CAPITAL : ONE MILLION RIYALS

C.R. 23890

HEAD OFFICE JEDDAH

شركة التربة والأساسات المحدودة

رأس المال مليون ريال مدفوع بالكامل

سجل تجاري ٢٣٨٩٠

المركز الرئيسي - جدة

المدينة في ١٠/ربيع الأول/١٤٢٨هـ

الموافق : ٢٠٠٧/٠٣/٢٩م

الرقم : ٠٧/٤٦٣

السـادة / مصـانع الخياط للطوب الأحمر المحترمين

المـدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

الموضوع: نتائج اختبارات عينات الطوب الأحمر

بناءاً علي طلبكم لنا لفحص عينات الطوب الأحمر والمورودة لنا بمعرفتكم وبعد إجراء الفحوص المخبرية علي العينات المذكورة كانت النتائج علي النحو التالي:-

١- *اختبار قوة الشد .*

بعد تثبيت مسمار حديدي بقطر ١٢ملم بالعينة عن طريق فيشر مقاس ١٢ملم معدني بدون استخدام أي مواد لاصقة أو إيبوكسية تم شد المسمار باستخدام جهاز ***Bond tester*** حتى تم حدوث خلع للمسمار تحت حمل شد مقداره ١٥٠كجم .

٢- *إجهاد الكسر.*

وجد أن إجهاد الكسر لعينات الطوب الأحمر يتراوح ما بين ٣٢٠ إلي ٣٦٠ كجم/سم٢ .

٣- *الأمتصاص.*

تراوح الأمتصاص ما بين ٨,٢% إلي ٩,٩% .

	P.O.Box	Code	Tel.	Fax	فاكس	هاتف	رمز	ص.ب	
Jeddah :	8718	21492	(02) 6692533 / 6693603	6694987	٦٦٩٤٩٨٧	(٠٢) ٦٦٩٣٦٠٣ / ٦٦٩٢٥٣٣	٢١٤٩٢	٨٧١٨	جدة :
Riyadh :	57300	11574	(01) 4723771 / 4782058	4779302	٤٧٧٩٣٠٢	(٠١) ٤٧٨٢٠٥٨ / ٤٧٢٣٧٧١	١١٥٧٤	٥٧٣٠٠	الرياض :
Madinah :	5196	--	(04) 8390118 / 8397143	8397146	٨٣٩٧١٤٦	(٠٤) ٨٣٩٧١٤٣ / ٨٣٩٠١١٨	--	٥١٩٦	المدينة :
Makkah :	20811	--	(02) 5541494 / 5541494	5541494	٥٥٤١٤٩٤	(٠٢) ٥٥٤١٤٩٤ / ٥٥٤١٤٩٤	--	٢٠٨١١	مكة :

E-mail:safco_jed@yahoo.com / safco_ryd@yahoo.com / safco_mak@yahoo.com / safco_med@yahoo.com

Saudi Arabian Oil Company
SRM & LMU
Strategic Sourcing Division
Project & Strategic Purchasing Dept.
Rm. A-119, North Park 1
Dhahran 31311, Saudi Arabia

Tel: (966 3) 874-0337
Fax: (966 3) 874-0015

ارامكو السعودية
Saudi Aramco

January 11, 2009

SRMU-008-09

Mr. Haitham Ahmed Khayyat, General Manager
El-Khayyat Red Bricks Factories.
P. O. Box 3300
Jeddah 21471

Fax: 02-665-6564

Dear Sir:
We are pleased to inform you that your company now is included in the Saudi Aramco Supplier Information System, under Vendor no. 10040277, for the following product, provided your company continues to meet relevant Saudi Arabian and Saudi Aramco standards:

9COM	Description
6000000514	Bricks; Red clay

This approval, however, should not be construed as a commitment by Saudi Aramco to purchase from you, but your company will have the opportunity along with other approved sources to respond to requests for submitting proposals in accordance with Saudi Aramco's established policies and procedures.

We would like to thank you for your interest in Saudi Aramco, and take this opportunity to reiterate that it is Saudi Aramco's policy to encourage the use of nationally manufactured materials.

For further information or assistance, please contact Husain M. Al-Saihati on 874-0321.

Sincerely,
Salah A. Al-Yousif, Supervisor
Supplier Relations Management Unit

S. Alyousif 01/12/09

طاقة للأجيال
Energy for generations

شركة الاتحاد الهندسي السعودية
خطيب و علمي
Saudi Consolidated Engineering Company
Khatib & Alami
License No. 323/13/72 رقم الرخصة ٧٢/١٣/٣٢٣

Our Ref. RM-2014-L0155 الرقم :

Date 1435/09/04هـ التاريخ :
2014/07/02م

الساده	:- شركة سيركون للمقاولات العامة	المحترمين
عناية المهندس	:- ماجد أبو جراد (مدير المشروع)	المحترم
المشروع	:- مشروع اسكان رماح – منطقة الرياض	
الموضوع	:- اعتماد عينات الطوب الأحمر	

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,,

إشارة إلى الموضوع أعلاه وبعد فحص ودراسة عينات الطوب الأحمرالمقدمة من مصنع الخياط للطوب الأحمربخطابكم رقم سيركون /215/14/117 تاريخ 2014/06/28 وبعد الإطلاع على نتائج اختبارات الطوب المرفقة في الملف الشركة المقدم وجد أنها تحقق مواصفات وزارة الإسكان من ناحية مقدار الضغط على الكسر ومن ناحية نسبة الامتصاص , وبناء على اعتماد وزارة الإسكان المرفق صورة منه في الملف التأهيلي نوصي باعتماد المصنع والعينات من أجل توريد الطوب الأحمر المعزول للجدران الخارجية للفلل علما أن الطوب الأحمر جيد من ناحية الصلابة والعزل الحراري وسهولة تأسيس مواسير السباكة والكهرباء بداخلها , إلا إن سطح الطوب الأحمر يتميز بأنه أكثر نعومة من سطح البلوك الاسمنتي ويحتاج لكميات إضافية من المادة الكيميائية (البوند) والاسمنت الكثيف لتحقيق خاصية الالتصاق والترابط الجيد في الطرطشة الاسمنتية المسمارية والملياسة النهائية بدون المطالبة بأى تكاليف إضافية من قبل المقاول فضلا عن المراقبة المستمرة من قبل الاستشاري .

ملاحظة: تم الاعتماد من الاستشارى مع حق الوزارة بتعديل أى مما سبق حسب الحاجة والرؤية الفنية اللازمة بشرط ألا يتعارض ذلك مع الشروط الخاصة والعامة للعقود.

مع خالص التحية,,,

مدير المشروع

م/ عامر عرنوس

شركة الاتحاد الهندسي السعودية (خطيب و علمي) مشروع إسكان رماح

المرفقات : اصل نموذج التقديم

RIYADH
Membership At C. C : 2685
P.O.Box 3928 Riyadh 11481
PHONE: 4778364 / 4778385
FAX: 4779793
E.mail: riyadh@khatibalami.com
Website: www.khatibalami.com

JEDDAH
Membership At C. C : 11681
P.O.Box 9330 Jeddah 21413
PHONE: 6143761 / 6143762
FAX: 6143764
E.mail: jeddah@khatibalami.com

AL-KHOBAR
Membership At C. C : 1010
P.O.Box 1713 Khobar 31952
PHONE: 8946816 / 8942305
FAX: 8942341
E.mail: khobar@khatibalami.com

الرياض
رقم العضوية غ.ت ٢٦٢٥
ص.ب ٣٩٢٨ – الرياض ١١٤٨١
هاتف: ٤٧٧٨٣٦٤ / ٤٧٧٨٣٨٥
فاكس: ٤٧٧٩٧٩٣

جدة
رقم العضوية غ.ت ١١٦٨١
ص.ب ٩٣٣٠ – جدة ٢١٤١٣
هاتف: ٦١٤٣٧٦١ / ٦١٤٣٧٦٢
فاكس: ٦١٤٣٧٦٤

الخبر
رقم العضوية غ.ت ١٠١٠
ص.ب ١٧١٣ – الخبر ٣١٩٥٢
هاتف: ٨٩٤٦٨١٦ / ٨٩٤٢٣٠٥
فاكس: ٨٩٤٢٣٤١

www.khatibalami.com :الموقع

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education

الرقم: .....
التاريخ: .....
المشفوعات: .....

وكالة المباني والتجهيزات المدرسية
الإشراف والمتابعة
قسم فحص واعتماد العينات

نموذج ضمان خاص بوزارة التربية والتعليم – تعليم البنين
وكالة المباني والتجهيزات المدرسية ، قسم فحص واعتماد العينات

اسم المنتج :-

العدد / الكمية :-

رقم خطاب الاعتماد : تاريخه :

بيانات المشروع

- اسم المشروع : مدرسة إبتدائية ومتوسطة وثانوية أحد - نموذج المشروع :
- إدارة التربية والتعليم : رجال المع - موقع المشروع : رجال المع
- المقاول المنفذ : مؤسسة فريد عبدالكريم بلجل للفرج وإخوانه - مدة الضمان :
- بداية فترة الضمان : - نهاية فترة الضمان :

نحن شركة / مؤسسة / مصنع :-

نتعهد بضمان ومطابقة المنتج المذكور أعلاه حسب الشروط ومواصفات وزارة التربية والتعليم (تعليم البنين) للمشروع المذكور أعلاه والعينة المعتمدة من الجهة المختصة بالوزارة لمدة سنوات ضد عيوب التصنيع والتجميع بسبب هذه العيوب ونتعهد بإصلاح أو تبديل المنتج في حال وجود أي خلل فني فيه في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ إبلاغنا بذلك من إدارة التربية والتعليم المذكورة أعلاه ولا يشمل هذا الضمان سوء الاستخدام .

المقاول المنفذ
اسم المدير :
التوقيع :
التاريخ :
الختم :

المصنع / الشركة المنتجة
اسم المدير : م/ هيثم أحمد خياط
التوقيع :
التاريخ : ١٥/٣/٨-٢م
الختم :

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
الإدارة العامة للتربية والتعليم للبنات بمنطقة مكة المكرمة
محافظة جدة
إدارة شؤون المباني
إدارة الأشراف و التنفيذ

بسم الله الرحمن الرحيم

وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education

عدد : ١/٨/
تاريخ : / / ١٤٢
لفة : ( )

الموضوع	اعتماد عينات

توصيات اللجنة:-
انه في يوم الأحد الموافق ٢٤/٨/ ١٤٢٧ هـ وبناءاً على خطابات رقم (٥/ت/ع) وتاريخ ٢٣/٧/١٤٢٧هـ بشأن طلب اعتماد العينات المذكورة لمشاريع إنشاء مدرسة نموذج ٦ فصول بقرية تمايا مقاولة محمد نعمان كلكوش.
والمواصفات بالمقايسة وبعد الإطلاع على مرفقات العينات ودراسة البيانات الفنية المدونة بالجدول . توصي اللجنة باعتماد العينات الآتية:-

م	بيان بالعينات	م	بيان بالعينات
١	بلوك احمر للجدران للقواطع و الجدران الداخلية		

أعضاء اللجنة

المهندس المشرف على الأعمال الإنشائية	المهندس المدني	مهندس الكهرباء	مدير إدارة الأشراف والتنفيذ
م/ علي بن [illegible] الشهري	م/ حميد بن سعد الصاعدي	م/ علي بن محمد الغامدي	م/علي بن أحمد [illegible]

مع التحية لسعادة مدير عام التربية والتعليم للبنات بمنطقة مكة المكرمة/جدة سلمه الله
نوصي بالموافقة على العينات التي حددتها اللجنة بعد اطلاعنا على كامل المرفقات والمستندات .
ولكم تحياتي

مدير إدارة شؤون المباني
م/ عادل بن محمد العقل

لا مانع و ترفع لإدارة العامه للأشراف و التنفيذ بوكالة شؤون المباني بتعليم البنات مع صورة من التوصية

مدير عام التربية والتعليم للبنات بمنطقة مكة المكرمة/جدة

عبد الكريم بن حمد الحقيل

TO ENGR. HOSSAM

JACOBS™

JACOBS ZATE
P.O Box 30594
Yanbu Al Sinayiah 41912, K.S.A

مـــرافـــق
MARAFIQ

DOCUMENT TRANSMITTAL

Project Title : MARAFIQ HOME OWNERSHIP PROGRAM - YANBU **Contract No. :** 720 0019 406	**Transmittal No. :** R223-00-J-AZM-T-063 **Submission Date :** 10 November 2011
To : **Mr. RAGAEY ABDUL HADY** Project Manager (Acting) Azmeel Contracting Co. P.O. Box No. 30171, Yanbu Industrial City – 41913, K.S.A	**From :** **KASSEM HAMAOUI** Project Manager Jacobs Zate, P.O. Box 30594 Yanbu Al Sinayiah 41912,K.S.A Signature: K. Hamaoui Date: NOV 10, 2011
Your Reference No: **R223-00-AZM-J-T-061, DATED. 29-OCT-2011** **Remarks / Special Instruction :**	**Subject:** **MATERIAL APPROVAL REQUEST FOR HORDY BLOCK – SUPPLIER: AL KHAYYAT RED BRICKS MANUFACTURING**

Document Number	Rev.	Total Sheets	Document Description	Issue Code
19406-CE-MAR-002	0	1+	MATERIAL APPROVAL REQUEST FOR HORDY BLOCK – SUPPLIER: AL KHAYYAT RED BRICKS MANUFACTURING	A

AZMEEL		
Ragaey Abdul Hady (Media Code - E)	Hany Emara (Media Code - E)	Abdul Majid (Media Code - E)
Essam Nada (Media Code - E)	Willy Macaso (Media Code - E)	
JACOBS		
Ron Moore (Media Code - E)	Billy Fernandes (Media Code - E)	Trujillo Izleth (Media Code - E)
Kassem Hamaoui (Media Code - E)	Eric Gualberto (Media Code - E)	Mohammed Mohiuddin (Media Code - E)
MARAFIQ		
Mahmoud Ibrahim Ahmed Zanati (Media Code - E)		

ISSUE CODES		MEDIA CODES
[A] Work May Proceed / Accepted	[D] Disapproved – Work May Not Proceed (Not Acceptable)	[E] Electronic
[B] Work May Proceed – With Minor Comments (Correction to be made prior of release for Construction)		[P] Print
[C] Work May Proceed Except as Noted (Document Shall be corrected and resubmitted)	[F] Others (Specify) :	[T] Transmittal

AS PROOF OF RECEIPT PLEASE SIGN, SCAN AND E-MAIL THIS DOCUMENT TRANSMITTAL TO THE ISSUING DOCUMENT CONTROL SPECIALIST AND RELEVANT PROJECT MAIL BOX (Marafiq_60R22300@jacobs.com)

RECEIVED BY	
PRINT NAME	
FOR	
DATE	

RECEIVED
12 NOV 2011

المقاول شركة دار المعدات الطبية والعلمية	الاستشاري مكتب فضاء للاستشارات الهندسية	المالك وزارة التعليم العالي بالرياض

طلب اعتماد تقديم عينات

Material Submittal approval Request

إسم المشروع :	إنشاء كلية إدارة الأعمال جامعة سلمان بن عبد العزيز/الخرج	رقم تقديم العينة :	٢٠١٣/٩/٧١
تاريخ التقديم :	٢٠١٣/٠٥/١٨ مـ	رقم المواصفات :	(٣)
رقم البند :	من (٤-١) إلي (٤-٦)	رقم جدول الكميات :	جدول مبني كليه اداره الاعمال

■ معماري ☐ إنشائي ☐ كهرباء ☐ ميكانيكا ☐ أخرى

الوصف

طوب أحمر فخاري

المرفقات

■ كتالوجات ☐ مواصفات تصنيع
☐ شهادات ☐ الضمان
☐ رسومات تنفيذية ☐ مخططات حسب الموقع
☐ عينات ☐ أخرى

المصنع : مصانع الخياط للطوب الأحمر	المورد : مصانع الخياط للطوب الأحمر
المصنع : شركة اليمامة للطوب الأحمر	المورد : شركة اليمامة للطوب الأحمر
المصنع : شركة الحناكي للمقاولات	المصنع : شركة الحناكي للمقاولات

ملاحظات المقاول : مرفق كتالوجات ✓

راجعها :	مدير المشروع :

ملاحظات الاستشاري :

بعد الاطلاع على الطلب المقدم والكتالوجات المرفقة تم التوصية بأعتماد كلاً من :

① مصانع الخياط للطوب الاحمر ② شركة اليمامة للطوب الاحمر بشرط التوريد من احدى الشركتين (شركة الحناكي للمقاولات)

دار المعدات الطبية والعلمية شركة ذات مسئولية محدودة مشروع كلية ادارة الاعمال بالخرج الرياض

راجعها :	مدير المشروع :

خاص بمشروع كلية إدارة الأعمال بالخرج وزارة التعليم العالي

١٨ ٢٠١٣

قرار المؤسسة :

☐ موافق

☐ موافق بملاحظات ✓

☐ غير موافق

أمين لجنة العينات :	رئيس لجنة العينات
م.	م.

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية
الهيئة الملكية للجبيل وينبع
الإدارة العامة للهيئة الملكية بينبع

مصانع الخياط للطوب الأحمر
الهاتف: ٠٢/٦٦٥٥٥٥٨
الفاكس: ٠٢/٦٦٩٦٤٥٣

عنايـــة :حسام رمضان

بعد التحية ...

نفيدكم بأن منشأتكم مسجلة ضمن قائمة الموردين/المقاولين المسجلين لدى الهيئة الملكية بينبع الصناعية .

ونحيطكم علما بأن الهيئة الملكية بينبع تطلب من كافة الشركات والمؤسسات المسجلين لـــديها تحديث ملفاتهم سنويا .

ولكم تحياتي ...

مدير إدارة المشتريات والمستودعات

المهندس/ مروان بن حمزة اسلام

يعنون الرد الى : ص . ب : ٣٠٠٣١ ينبع الصناعية
برقياً : جبين تليفون : ٦٠٠٠ - ٣٢١ (٠٤)
تلكس : عـــربي : ٦٦٢٣١٩ آر او واي ايه سي او اس جي
انجليزي : ٦٦٢٣٠٣ آر سي واي بي اس جي

الرقم ٤٣٢/٣٧٩
التاريخ ١٤٢٢/٤/١
المرفقات

شركة جنا للإستثمار والتطوير العقاري المحدودة
Jana Investment & Real Estate Dev. Co.
JNA جنا

التاريخ 7/ 5/2013م

السادة / شركة مصانع الخياط للطوب الاحمر المحترمين

عناية السيد / فؤاد عازار المحترم

الموضوع / تعميد توريد

بنائا علي زيارتكم للموقع وارسال عرض اسعار للطوب الاحمر واصل ارض الموقع لمشروع 70فيلا الخرج وطبقا للعيانات المقدمة من قبلكم فقد تم الموافقة من قبلنا بتاريخ 2013/5/7م علي التوريد الي موقع الخرج وسنخبركم تليفونيا بكيفية التوريد وميعادة والتنسيق بيننا وبينكم نرجو ارسال حساب الشركة علي ورق رسمي مختوم رسميا .

ولكم منا جزيل الشكر والتقدير

توقيع مدير المشروع / محمود عبد العليم
٢٠١٣/٥/٧

المملكة العربية السعودية ص.ب ٢٧٠١٩٢ الرياض ١١٣٥٢
رقم عضوية: ٢٥٦٦٣٥ س.ت: ١٠١٠٣١٢٨٠٦ هاتف: ٨١٢٣٥٩٥ فاكس: ٢١٤٢٤٤٥
Kingdom of Saudi Arabia P.O.Box: 270192 Riyadh 11352
C.C.No.: 256635 C.R. 1010312806 Tel.: 8123595 - Fax: 2142445
jana.investment@live.com

ZUHAIR FAYEZ PARTNERSHIP
20 JAN 2007
RECEIVED

PROJECT	CONTRACTOR
EXTENTION OF BUILDING NO. 5 J02-06402	NEBRASS AL MADINAH CONTRACTING EST.

SUBMITTAL FORM

SUBJECT: Certificates and ISO of Block works.

Specs. Code & Ref.	B.O.Q. Code Ref.	Drawing No.	Submittal No. 37
	3/1/1		Date Received: 20/1/2007
			Date Returned:

Sub-contractor
Name: Address:
Address: Phone: Telex:

Manufacturer		Supplier/ Agent	
Name:	AL KHAIT Factory	Name:	Al Khait
Address:	Jeddah	Address	
Phone:	02-6696453	Phone:	
Fax	026610419 Telex:	Fax:	Telex:

Information submitted and attached:

Certificates	☑	Operation & Maintenance Manual	☐
Technical Brochure	☐	Spare Parts List	☐
Manufacturer's Data & Specs.	☑	As Built Drawings	☐
Shop Drawings	☐	Warranty	☐
Samples	☐	Others (specify)	☐

Contractor's Comments:
ISO 9001 In Manufacturing of Red Bricks.
See Attachment ☑

Note: This review does not relieve the contractor of his responsibilities under the terms of the contract nor authorize additional compensation.
(Contractor) Signature:
Date: 20/1/2007

Consultant's Comments: SUBMITED CERTIFICATE FOR RED BRICK 35 KG/cm² COMPRESIVE STRENGTH REQUIRED BY B.Q.&. APPROVED

APPROVED AS NOTED See Attachment ☐

Status:		Discipline	Sign & Date	Resident Engineer
1 Approved	☐	☑ Arch		
2 Approved as noted	☑	☐ Civil		Sign:
3 Revise and submit	☐	☐ Mech		Date:
4 Rejected	☐	☐ Elect		
		☐ HVAC		
		☐ LS		

Doc. Ref: CSF08a/4
Issue Date: 27-Jul-99

المملكة العربية السعودية
وزارة الإسكان
الإدارة العامة للإشراف ومتابعة المشاريع
مشاريع منطقة الحدود الشمالية

الرقم: ١٤٣٥/١٠/٤٨٧٠
التاريخ: .....
المرفقات: .....

الموضوع/بشأن اعتماد الطوب الاحمر الهوردي لمشروع اسكان رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية

المكرمين/ شركة العريني للمقاولات — المحترمين

ص.ب: ٥٣٧٤ الرياض: ١١٤٢٢ الهاتف: ٢٧٠١١١١ الفاكس: ٢٤١٥١٩٢

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

إشارة إلى خطابكم رقم ٣٥٠٣ وتاريخ ١٤٣٥/١٠/١٧هـ والوارد للوزارة برقم ١٤٨٧٠ وتاريخ ١٤٣٥/١٠/١٨هـ بشأن اعتماد الطوب الاحمر الهوردي إنتاج مصنع الخياط للطوب الأحمر لمشروع اسكان رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية.

وبعد دارسة الخطاب ومرفقاته من قبل المختصين بالوزارة، نفيدكم بأنه لامانع من اعتماد الطوب الاحمر الهوردي إنتاج مصنع الخياط للطوب الاحمر لمشروع اسكان رفحاء بمنطقة الحدود على أن يقوم المقاول بتقديم المستندات التالية قبل التوريد :

- شهادة ضمان لمدة ١٠ سنوات ضد عيوب الصناعه.
- شهادة مطابقة لما يتم توريده للموقع من الشركة الموردة.
- شهادة مطابقة لما يتم توريده للموقع من الشركة الموردة.
- إتباع المواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات الشركة الموردة أثناء أعمال التخزين والتركيب.
- قيام الاستشاري بأخذ عدد (٣) عينات من البلوك المشون بالموقع قبل الإستخدام للتحقق من الوزن ومقاومة الضغط المطلوب.
- يتم عمل الفتحات لتمديدات المواسير باستخدام المنشار الكهربائي (الصاروخ) وليس عن طريق التكسير اليدوي.

علما بأن موافقتنا هذه لا تعفى أي من الاستشاري والمقاول من التزاماتهما التعاقدية.

ولكم تحياتي،،،

مدير عام الإدارة العامة للإشراف
ومتابعة المشاريع المكلف

المهندس / عبدالله بن عواد العنزي

HADEEM CONTRACTING
Tel: 2077777 - Fax: 2074825
P. O.Box: 19648 - Riyadh: 11445
C.R. No.1010244607

هديم للمقاولات
هاتف: ٢٠٧٧٧٧٧ - فاكس: ٢٠٧٤٨٢٥
ص.ب: ١٩٦٤٨ - الرياض: ١١٤٤٥
رقم السجل التجاري: ١٠١٠٢٤٤٦٠٧

الرقم: HD/11/0709/18920
التاريخ: 1432/08/08 هـ

السادة/ مصنع الخياط للطوب الأحمر المحترمين

المشروع/ إسكان أعضاء هيئة التدريس بالطائف

الموضوع/ تعميد بتوريد البلوك الأحمر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، يسرنا تعميدكم بتوريد بلوك أحمر لمشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس بالطائف وذلك حسب المواصفات والأسعار التالية:

م	البند	السعر
١	توريد بلوك أحمر مقاس (20 × 20 × 40) سم	2200 ريال/الألف
٢	توريد بلوك أحمر مقاس (15 × 20 × 40) سم	2200 ريال/الألف
٣	توريد بلوك أحمر مقاس (10 × 20 × 40) سم	2100 ريال/الألف

يتم الدفع عن طريق مستخلصات حسب الكميات الموردة.

وعليه نأمل منكم إرسال خطاب تأكيد التعميد أعلاه استكمالا لوثائق التعميد.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الرئيس والمدير العام

د.م/ناصر بن عبد العزيز المبارك

[ ] صورة لمدير عام المشروع
[ ] صورة لمدير المشروع
[ ] صورة للسجل العام

وزارة الإسكان
Ministry of Housing
رقم الصادر: ٦٩٧٢
تاريخ الصادر: ١٤٣٤/١٢/٠٨
المشفوعات: بدون

المملكة العربية السعودية
وزارة الإسكان
الإدارة العامة للإشراف و متابعة المشاريع
لجنة اعتماد المواد

صـــورة

الموضوع: طلب أعتماد منتجات مصنع الخياط للطوب الأحمر

المحترمين/ شركة مصنع الخياط للطوب الأحمر

ص.ب: ٣٣٠٠ جدة: ٢١٤٧١ الهاتف: ٠٢/٦٦٣٣٣٣٧ الفاكس: ٠٢/٦٦٥١٠٣٩

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة إلى خطابكم الوارد للوزارة برقم (١٠٦٤٩) وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٦هـ بشأن طلب اعتماد منتجات مصنعكم (شركة مصنع الخياط للطوب الأحمر الخرج).

وبعد الإطلاع والدراسة من قبل المختصين بالوزارة نفيدكم أنه يمكنكم التقدم لاعتماد منتجات مصنعكم من خلال المقاولين المنفذين لمشاريع الوزارة مع تقديم جميع شهادات الاختبار وشهادات الضمان اللازمة وكتالوجات بجميع التفاصيل الفنية المطلوبة في تلك المشاريع.

ولكم تحياتي

المشرف على الإدارة العامة للإشراف
ومتابعة المشاريع

وزارة الإسكان
وقع الأصل

المهندس/ عبدالله بن عواد العنزي

- صورة لمكتبنا
- صورة للإدارة العامة الإشراف ومتابعة المشاريع (المهندس/ أحمد العتيبي)+ الأساس
- صورة ترسل بالفاكس(٠٢/٦٦٥١٠٣٩)

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية
إدارة المشاريع

وزارة التعليم العالي
Ministry of Higher Education

رقم الصادر: ١٢٤٣٤٦
التاريخ: ١٤٣٤/١٢/٠١
المرفقات: ٠

الموضوع : اعتماد مورد للبلوك الاحمر
المشروع : المستشفى الجامعي- جامعة تبوك
المقاول : شركة الاعمال التطويرية

السادة / شركة زهير فايز ومشاركوة للاستشارات **المحترمين**

العنوان : ص ب ٥٤٤٥ – جدة ٢١٤٢٢ ت : ٦١٩٩٩٩ – ف : ٦١٢٩٩٥٥

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،

إشارة إلى خطابكم رقم D.W&E.T/ZFP/09/15/02 وبتاريخ ١١/٠٩ /١٤٣٤ هـ بخصوص اعتماد مورد للبلوك الاحمر للمشروع وبعد دراسة الكتالوجات المقدمة. نفيدكم باعتماد كلا من :

١- الميمني للطوب الاحمر.

٢- الخياط للطوب الاحمر.

٣- اليمامة للطوب الاحمر.

لتوريد البلوك الاحمر للمشروع وعلى الشركة المعتمدة الالتزام بالآتي:

١- إجراء الاختبارات اللازمة على الكميات الموردة .

٢- مراعاة تطبيق المواصفات بالكامل

٣- مراعاة تطبيق الكود السعودي ما أمكن.

٤- الالتزام بمواعيد التوريد حسب المدة المحددة.

وتقبلوا تحياتي وتقديري ،،،،

المشرف على القطاع الشمالي الغربي

١٤/١ –

د. / عبد الرحيم بن محمد عرفة

م .هاني محمد
رقم القيد ١٠٣٥٠٢ بتاريخ ١٤٣٤/١١/١٣

Riyadh 11153 - Tel:. 4415555 Ext. 9371 - Fax : (+966-1) 2689015
الرياض ١١١٥٣ - ت ٤٤١٥٥٥٥ تحويلة ٩٣٧١ - ف ٢٦٨٩٠١٥ (١-٩٦٦+)

اسم المشروع : إنشاء قرى الأطفال (الأيتام) ببريده

رقم المشـــروع :

نموذج رقم (١)

مكتب الخدمات الاستشارية السعودي د/ المهندس طارق الشواف	وزارة الشؤون الاجتماعية الادارة العامة للمشروعات	مؤسسة ابراج التعمير للمقاولات

طلب إعتمـــاد مواد

REQUEST FOR APPROVAL MATERIALS

نوع التقديم : معماري

رقم التقديم : 23

تاريخ التقديم: 21/ 12/ 1434هـ

نوع المادة المقدمة : البلوك الهوردي الفخاري الاحمر

جداول الكميات والمواصفات

: رقم البند عام

: رقم الصفحة عام

: رقم المواصفه عام

: مكان الاستخدام الاسقف الخرسانية

: (حسب العقد)مواصفات المادة المقدمة للإعتماد

Spec For Material As Per Contract

(٢٠×٢٥×٤٠)بلوك هوردي فخاري احمر للاسقف الخرسانية مقاس البلوك

: المرفقات كتالوج - عينة

م	الماركة	بلد المنشأ	المصنع أو الوكيل	هاتف	المورد	هاتف
1	وطني	وطني	مصانع الخياط للطوب الاحمر	012-665558	مصانع الخياط للطوب الاحمر	012-665558
2						
3						

توقيع و ختم المقاول :

Contractor's Stamp & Sin

المهندس المختص

التوقيع

التاريخ 21/ 12/ 1434هـ

: ملاحظات المقاول إن وجدت

Contractor's Comments

: الختم

س.ت ١٠١٠١٨٨٨٤٧

ملاحظات و توصيات الإستشاري

Consultant's Stamp & Comments

☐ التوصية بالموافقـــه

☑ التوصية بالموافقـــه مع ملاحظات

☐ التوصية بالرفض مع اعادة التقديم

لا مانع من توريد البلوك الفخاري الهوردي حسب المقاسات المطلوبة
ومن المواصفات مع المحافظة على التوريد بنفس جودة العينة المقدمة.
وإخضاع العينة للاختبارات التي يطلبها الاستشاري مع طلب اختبارات
سابقة على هذه العينة وتزويد المقاول بها ونسخة للاستشاري.

المهندس المختص:

التوقيع :

التاريخ : 21/ 12/ 1434 هـ

منسق المشروع :

التوقيع :

التاريخ : 21/ 12/ 1434 هـ

الختم

وزارة الشؤون الإجتماعية :

☐ موافق ☐ موافق مع ملاحظات ☐ مرفوض

Decision of Ministry

منسق المشاريـــع	مهندس الادارة	مدير عام المشروعات
عبدالله العيسى	المهندس : سليمان الشبيبي	
التوقيع:	التوقيع:	
التاريخ : / / 1434 هـ	التاريخ : / / 1434 هـ	المهندس : عسل المسردي

ملاحظة :

١ : يعبأ النموذج بالكمبيوتر بالألوان من قبل المقاول .

٢ : يرفق مع النموذج صورة من جدول الكميات و المواصفات للمادة المقدمة للإعتماد .

CENTRE
SOLAIMAN, B. Arch
chitects & Engineers

(ارك سنتر)

المركز المعماري
عثمان أحمد السليمان، معماري
استشارات معمارية وهندسية

الرقم: ١٨٥/ل/٢٠٠٩
التاريخ: ٢١/١١/١٤٣٠هـ
الموافق: ٩/١١/٢٠٠٩م

السادة شركة / فيافر للتجارة والمقاولات
عناية المهندس / الجرايحى أبو العطا دويب

المحترمين
المحترم

المشروع :إسكان أعضاء هيئة التدريس بجامعة تبوك (المرحلة الأولى)
الموضوع : اعتماد البلك الهوردى (الطوب الأحمر الفخاري) للأسقف .

*بناء على خطاب وزارة التعليم العالي باعتماد البلك الهوردى (الطوب الأحمر الفخاري) للأسقف للمشروع، نفيدكم بأنه تم اعتماد كلا من:-

١- الخياط للطوب الاحمر.
٢- الميمني للطوب الاحمر.

*وعليه يجب على الشركات المعتمدة الالتزام بالآتي :-

١- تقديم العينات المقترحة للاعتماد لعرضها على الوزارة.
٢ - ضرورة تقديم شهادة ضمان المنتج.
٣ - مراعاة تطبيق المواصفات بالكامل مع مراعاة تطبيق الكود السعودي ما أمكن .

* مرفق صورة من اعتماد الوزارة .

مدير المشروع
م. حسن إسماعيل طه

المركز المعماري
للإستشارات الهندسية
مشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس
بجامعة تبوك (المرحلة الاولى)

صورة مع التحية لسعادة الدكتور / طلال الردادى — المحترم
مدير عام المشاريع بوزارة التعليم العالي
صورة مع التحية لسعادة الدكتور / عبد الرحيم عرفة — المحترم
مدير متابعة مشاريع المنطقة الشمالية
صورة مع التحية للمهندس / محمد الخيبرى — المحترم
ممثل المالك بالمشروع (إدارة المشاريع بوزارة التعليم العالى)

Material Approval Request

AL-NAJDAIN FOR CONT.

Al-Zakary Ind. & Trading Co.
P.O. Box 30845
Yanbu Al Sanaiyah
Tel. 392-4331, 392-6434
Fax: Ext. 108

AL ZAKARY EST.

DATE: 06.05.2008

SUBMITTAL NO. [116]

FROM: AL-NAJDAIN EST. FOR CONT.

TO: AL-ZAKARY IND. AND TRADING CO.

Material : Red Clay Bricks.

Proj: 100 VILLAS PROJECT
HAIL AL-JABRIAH, HARAH 07

Contract No. : RCL R-30198

Approved RC EWR No. _____

Country of Origin	Manufacturer/ Supplier	Brand/Model/Type	Specs. Para. Reference	Drawing Reference
K S A	El. khayyat Red Bricks Manufacturing Yanbu.	Design #16 400x200x200	—	For Boundary Wall (External)

I certify that submitted item has been reviewed in details and are correct and in strict conformance with contract drawings and specifications if not otherwise stated.

ATTACHMENT:
مؤسسة النجدين للمقاولات
س.ت ١٠١٠٠١٤٣٧٠
مشروع مجموعة الزكري
إنشاء عدد (١٠٠) فيلا سكنية
بينبع

☑ CATALOGUES ☑ SAMPLE ☐ OTHERS

AJDAIN EST. FOR CONTRACTING:

PREPARED BY Mohammed Nasir Khan SIGNATUE _____ DATE 06.05.08

AL-ZAKARY INDUSTRY & TRADING CO.
Comments:

FOR INTERNAL WALLS ONLY.

☑ APPROVED
☐ APPROVED WITH COMMENTS
☐ RESUBMIT
☐ REJECTED

ELEC. ENGINEER: ENGR. YASIR SIGN: _____ DATE: / /

MECH. MANAGER: ENGR. OMAR A MONEIM SIGN: _____ DATE: / /

PROJ. MANAGER : ENGR. BALLA AL-AMIN SIGN: _____ DATE: / /

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة المدينة المنورة
(بنين)
الشئون الإدارية والمالية
إدارة المباني والتجهيزات المدرسية

وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education

الرقم : /٤٠
التاريخ :
المشفوعات :

طلب اعتماد عينة

اسم العملية : مجمع زيد بن ارقم
رقم إشعار الترسية : ----- وتاريخ --/--/١٤٢٦هـ المقاول : مؤسسة الدرعوني
قيمة العقد : ٩٥٣٧٣٩٦,٧٥ ريال الموقع : العزيزية -المدينة المنورة
مدة التنفيذ : ٧٢٠ يوما تاريخ تسليم الموقع : ٢٢ / ١١ / ١٤٢٦ هـ

لزوم بند (٢/١٩ ، ٣/١٩) من المقايسة نوع العينة : بلوك فخارى
(√) صناعة وطنية ( ) صناعة غير وطنية (مرفق ما يثبت عدم انتاجها محلياً)

سعادة مدير إدارة المباني والتجهيزات المدرسية المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نشير إلى البيانات المذكورة عاليه بشأن اعتماد العينات للعمليات تحت التنفيذ مقاولتنا ، وحيث أخذنا بالإعتبار الشروط والمواصفات الفنية المطلوبة وكذلك مراعات التوجيهات السامية في تأمين المواد اللازمة من المصانع الوطنية طبقاً للعقد .
لذا نأمل اعتماد هذه العينات حتى يتم توريد الكميات اللازمة مع العلم أنه لم يسبق اعتماد عينة لهذا البند ، ونتعهد بتقديم شهادات توريد للكميات المعتمدة والموردة للموقع من الجهات المصنعة أو الوكلاء المعتمدين..

المقاول التوقيع التاريخ الختم

محضر اعتماد عينة

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ١٤ / ١١ / ١٤٢٧ هـ وبناءً على خطاب المقاول المقيد برقم بتاريخ / /
١٤٢٧هـ بخصوص اعتماد العينات المذكورة ، وبعد المراجعة والفحص طبقاً للمواصفات والرسومات تبين ما يلي :

(١) وصف العينة : (√) صناعة وطنية . ( ) صناعة غير وطنية .

بلوك مقاس ١٥ *٢٠*٤٠ ومقاس ٢٠*٢٠*٤٠.

(٢) (√) وجدت العينة مطابقة للمواصفات وقد تم اعتمادها والتوقيع

(٣) ( ) رفضت العينة للأسباب التالية :

مندوب المقاول لجنة الاعتماد

م .عزت السيد عسل م .عبد احمد ابراهيم م .احمد ابراهيم احمد م .فيصل عبدالله البدراني

إدارة المباني والتجهيزات المدرسية
إدارة الاشراف والتنفيذ

المشروع: كلية التربية – جامعة الطائف
المقاول: شركة هديم للمقاولات
الموضوع: اعتماد شركات توريد الطوب الأحمر

الســـادة / زهير فايز ومشاركوه للاستشارات الهندسية المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد،

إشارة إلي خطابكم رقم (٣٥٧/و/٠٠٧) بتاريخ ١٤٣٥/١/١٥ هـ بخصوص طلب المقاول باعتماد الشركات الخاصة بتوريد الطوب الأحمر للمشروع أعلاه، وبعد الإطلاع والدراسة لملفات الشركات المقدمة للاعتماد .

نفيدكم باعتماد الشركات التالية لتوريد الطوب الأحمر للمشروع أعلاه وهى كالتالي :-

١- شركة الخياط للطوب الأحمر

٢- شركة الميمنى للطوب الأحمر

مع ضرورة الالتزام بالمواصفات وجداول الكميات للبند المذكور بالمشروع أعلاه، على أن يتم توجيه المقاول لتقديم عينة للاعتماد من قبلكم قبل التوريد .

مع وافر التحية والتقدير،،،

المشرف على مشاريع جامعة الطائف

أ.د. صالح بن عبد العزيز الفوزان